

## **Zápis z 5. zasedání Kontrolního výboru ZO Dětmarovice, konaného dne 27. listopadu 2019**

**Přítomni:** Ing. Ivo Bednár, Ph.D., Bc. Michael Branny, Jana Formandlová, Mgr. Michaela Kaděrová, Petr Kopel, Ing. Martin Krůl, Jiří Sznepka, Rostislav Vašut (celkem 8)

**Omluveni:** Ing. Milan Čempel (celkem 1)

### **Program zasedání KV:**

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu 5. zasedání kontrolního výboru
3. Kontrola stavu výstavby kanalizace v obci Dětmarovice
4. Výběr kontrolní akce v únoru/březnu 2020
5. Kontrola usnesení rady obce a zastupitelstva obce
6. Zpráva o činnosti kontrolního výboru v roce 2019
7. Kontrola usnesení rady obce a zastupitelstva obce
8. Plán práce kontrolního výboru pro rok 2020
9. Různé
10. Závěr zasedání

### **1. Zahájení zasedání**

Začátek zasedání v 16.30 hod. Zasedání KV zahájil a řídil předseda kontrolního výboru Bc. Michael Branny. Předseda výboru konstatoval, že výbor je usnášeníschopný.

### **2. Schválení programu 5. zasedání kontrolního výboru**

Předseda výboru seznámil všechny přítomné s programem zasedání KV, který byl členům výboru zaslán.

#### **Usnesení č. 24/5/2019**

Kontrolní výbor *schvaluje* program 5. zasedání KV ZO Dětmarovice dle pozvánky.

**HLASOVÁNÍ: ANO: 8 NE: 0 ZDRŽEL SE: 0**

### **3. Kontrola stavu výstavby kanalizace v obci Dětmarovice**

Členové KV obdrželi prostřednictvím elektronického přístupu materiál ke kontrolované akci, kterou zpracoval pracovník na úseku investic pan Václav Kyjonka. Zpracovaný materiál informuje o současném stavu výstavby kanalizační sítě v obci Dětmarovice. Předseda výboru přivítal na zasedání pana Václava Kyjonku, referenta OÚ pro investiční výstavbu, a pana Pavla Pluhaře, nového referenta OÚ pro ČOV a kanalizaci.

Pan Kyjonka uvedl, že jsou rozpracovány 4 stavební akce „Odkanalizování lokality Šlog a základní školy Dětmarovice“, „Odkanalizování lokality Šlog a základní školy Dětmarovice – 2. etapa“, „Decentralizované odkanalizování obce Dětmarovice – I. etapa Koukolná“ a „Kanalizace na Olmovci“, z nichž každá je v určité realizační fázi. Zhotovitelem stavby výše uvedených akcí byla vždy vybrána firma STASPO, spol. s r.o., Těšínská 254, 716 00 Ostrava-Radvanice. Pan Kyjonka zdůraznil, že první

tří realizační akce doprovázely změny při výstavbě. Tyto změny bylo nutné zapracovat do projektové dokumentace k dodatečnému povolení dokončené stavby. Bylo zdůrazněno, že změny nejsou chyby v projektu, ale vzniklé překážky na trase (nové chodníky u RD, bazény, skleníky apod.), které v době zpracování projektu ještě neexistovaly. Na tyto změny byla podána žádost na Magistrát města Karviná (dále jen „MMK“), vodoprávní úřad, který dále požadoval doplnění žádosti o potřebné doklady. Momentálně je ze strany MMK, vodoprávního úřadu, zahájeno řízení ke stavebnímu povolení na „Odkanalizování lokality Šlog a základní školy Dětmorovice“ a „Odkanalizování lokality Šlog a základní školy Dětmorovice – 2. etapa“.

V případě třetí akce „Decentralizované odkanalizování obce Dětmorovice – I. etapa Koukolná“ se čeká na zahájení řízení ke stavebnímu povolení na dodatečné změny. Dále pan Kyjonka doplnil, že v roce 2018 byla zpracována pro územní souhlas projektová dokumentace kanalizačních přípojek, která byla rozdělena do tří částí. V první části se jednalo o budovy, které byly v souladu s vydaným stavebním povolením a na ně byl vydán územní souhlas dne 14. 9. 2018. Druhá skupina budov byla rovněž v souladu se stavebním povolením, ale kanalizační přípojky křížily vedení SmVaKu, na něž se musela dodatečně vyřídit výjimka. V poslední skupina budov neměla umístěno napojení v souladu se stavebním povolením (rozdíl více jak 1,5 m). U těchto budov bude vyřízen územní souhlas k přípojkám až po vydání stavebního povolení MMK, vodoprávním úřadem. Na závěr ještě doplnil, že v současné době probíhá připojování rodinných domů na vodní díla „Odkanalizování lokality Šlog a základní školy Dětmorovice“ a „Odkanalizování lokality Šlog a základní školy Dětmorovice – 2. etapa“. S kolaudací prvních tří akcí se počítá na rok 2020.

Čtvrtá akce „Kanalizace na Olmenci“ je ve fázi výstavby. V den konání výboru proběhl kontrolní den akce a bylo obci sděleno, že hlavní kanalizační řad bude položen do konce roku 2019, předpokládaný termín dokončení je pak květen 2020.

K danému bodu byla vedena diskuze. Ing. Martin Krůl se dotazoval, kolik je funkčních kanalizačních přípojek. Pan Kyjonka odpověděl, že je celkem 14 přípojek a základní škola, která byla připojena jako první. Dále byla připojena budova SK Dětmorovice a pak rodinné domy. Také doplnil, že probíhá monitoring kanalizace, tj. technologické řízení na dálku. Toto zařízení hlásí závady na zařízení ČOV, které automaticky zasílá na mobilní telefon zodpovědné osobě. Ing. Krůl se dále dotazoval, jak obec zjistí, jestli se už občané nepřipojili. Pan Kyjonka popsal průběh napojování, že je nutné vystavit protokol o napojení (zpracovává technický dozor), který také slouží jako jeden z dokladů pro vyplácení částky 10 tis. Kč na jednu kanalizační přípojku pro RD.

Pan Jirí Sznapka se dotazoval, kdo bude provozovat tyto kanalizace. Pan Kyjonka odpověděl, že obec Dětmorovice. Tak to bylo nastaveno při žádosti o dotaci.

Ing. Ivo Bednár, Ph.D. se dotazoval, kolik bude stočné v obci. Pan Kyjonka odpověděl, že výpočet této částky je tak složitý, že musí být zadán firmě, která se na tyto výpočty specializuje.

Ing. Krůl se ještě dotazoval, kdo bude řešit připojování RD, které se nechtějí připojit. Pan Kyjonka odpověděl, že tyto problémy bude řešit obec svými pracovníky. Také doplnil, že byl přijat nový pracovník, který bude mít agendu kanalizací, ČOV a vodního hospodářství ve své kompetenci.

Tento nový pracovník pan Pavel Pluhař přivítal všechny přítomné a seznámil je s náplní své práce. Popsal své zkušenosti z dřívějšího zaměstnání, kde právě řešil problematiku výstavby nové kanalizace a následného připojování a problémy s tím spojené. Pracoval tři roky v obci Petrovice u Karviné, kde byl zaměstnán jako pracovník kanalizace a údržby.

Předseda výboru poděkoval panu Kyjonkovi i panu Pluhařovi za jejich účast na zasedání a zodpovězení všech dotazů. O průběhu kontroly je zpracován zápis, který je přílohou tohoto zápisu.

#### Usnesení č. 25/5/2019

Kontrolní výbor *schvaluje* zápis z kontroly stavu výstavby kanalizace v obci Dětmorovice a *pověřuje* předsedu výboru Bc. Michaela Branného předložit jej zastupitelstvu na jeho nejbližším zasedání.

HLASOVÁNÍ: ANO: 8 NE: 0 ZDRŽEL SE: 0

#### 4. Výběr kontrolní akce v únoru/březnu 2020

Předseda výboru vyzval přítomné k podání návrhu kontrolní akce na příští jednání KV.

Paní Jana Formandlová navrhla kontrolu na úseku ořezů dřevin. Uvedla, že jí velmi zajímá, jak probíhají tyto akce od samého počátku, jaký je schvalovací postup a kdo rozhoduje, který strom lze pokácet a na základě čeho. Také doplnila, že některé stromy ohrožují bezpečnost na našich silnicích. Tyto stromy jsou na pozemcích soukromých vlastníků a obec by měla tyto problémy řešit.

Předseda výboru podotkl, že by bylo potřeba tuto akci nějak pojmenovat či specifikovat, aby byla zákonná možnost tuto akci přezkoumat podle paragrafů zákona o obcích.

Ing. Bednár, Ph.D. navrhl ke kontrole rekonstrukci elektrorozvodů na ZŠ a MŠ Dětmarovice. Zdá se mu, že tato akce trvala dlouho. Dotázal se, zda nevádí, že se jedná o akci z minulého volebního období. Předseda výboru odpověděl, že nikoli. Všichni přítomní s návrhem Ing. Bednára, Ph.D. souhlasili. Návrh paní Formandlové bude zařazen případně na jednání dalšího KV.

#### Usnesení č. 26/5/2019

Kontrolní výbor **schvaluje** výběr akce „Rekonstrukce elektrorozvodů na ZŠ Dětmarovice“ ke kontrole v měsíci únor/březen a **ukládá** předsedovi výboru Bc. Michaelovi Brannému zajistit její organizaci.

HLASOVÁNÍ: ANO: 8 NE: 0 ZDRŽEL SE: 0

#### 5. Kontrola usnesení rady obce a zastupitelstva obce

Kontrolu prováděl na základě platného usnesení KV Ing. Martin Krůl. Předseda výboru při této příležitosti přivítal na zasedání Bc. Šárku Kepenysovou, tajemnici obecního úřadu, a poděkoval jí za celoroční spolupráci s kontrolním výborem při kontrole usnesení RO a ZO.

Bc. Kepenysová spolu s Ing. Krůlem osvětlili členům výboru jednotlivá ukládací usnesení a jejich plnění.

K celoroční kontrole usnesení je zpracován zápis, který je přílohou tohoto zápisu.

#### Kontrola usnesení

##### Rady obce Dětmarovice:

271/7 – trvá

479/13 – trvá

518/14 – splněno

543/14 – splněno

549/15 – splněno

601/16 – splněno

#### Kontrola usnesení

##### Zastupitelstva obce Dětmarovice:

102/6 - trvá

#### Usnesení č. 27/5/2019

Kontrolní výbor **schvaluje** zápis z průběžné kontroly usnesení rady obce a zastupitelstva obce a **pověřuje** předsedu výboru Bc. Michaela Branného předložit jej zastupitelstvu na jeho nejbližším zasedání.

HLASOVÁNÍ: ANO: 8 NE: 0 ZDRŽEL SE: 0

Předseda výboru navrhl obměnit členy výboru pověřené ke kontrole usnesení tak, aby se všichni členové výboru vystřídali.

#### Usnesení č. 28/5/2019

Kontrolní výbor *ruší* usnesení č. 4/1/2019 a *pověřuje* členy kontrolního výboru Ing. Milana Čempela, Janu Formandlovou, Mgr. Michaelu Kaděrovou, Petra Kopla a Rostislava Vašuta ke kontrole usnesení zastupitelstva obce a rady obce.

HLASOVÁNÍ: ANO: 8 NE: 0 ZDRŽEL SE: 0

Předseda výboru požádal paní Formandlovou ke kontrole usnesení RO a ZO pro příští zasedání v měsíci únoru/březnu 2020.

#### 6. Zpráva o činnosti kontrolního výboru v roce 2019

Předseda výboru představil přítomným Zprávu o činnosti kontrolního výboru v roce 2019. Zpráva bude předložena zastupitelstvu obce ke schválení na jeho prosincovém zasedání. Žádné námítky členové výboru nevyjádřili.

#### Usnesení č. 29/5/2019

Kontrolní výbor *schvaluje* Zprávu o činnosti kontrolního výboru v roce 2019.

HLASOVÁNÍ: ANO: 8 NE: 0 ZDRŽEL SE: 0

#### 7. Plán práce kontrolního výboru pro rok 2020

Předseda výboru přečetl návrh plánu práce KV pro rok 2020, který počítá se čtyřmi zasedáními kopírujícími počet zasedání zastupitelstva obce. Spolu s Bc. Kepenyesovou však seznámil členy výboru s novou skutečností, že počet zasedání ZO se zřejmě ze zákonných důvodů zvýší na 5. Tento nutný počet zasedání je dán výsledkem kontroly Ministerstva vnitra ČR, která probíhala v srpnu 2018. Proto představil i variantu s pěti zasedáními KV a uvedl, že nemá problém s žádnou z variant. Rozhodnutí nechá na členech výboru po diskusi.

Ing. Bednár, Ph.D. se vyjádřil, že nevidí problém s 5 zasedáními výboru, kontrolovat můžeme vícekrát.

Pan Petr Kopel upozornil, že počet jednání KV nemusí být shodný s počtem zasedání ZO Dětmárovic, neboť se může stát, že nebudou smysluplné akce ke kontrole. Přiklání se k původnímu návrhu plánu práce o 4 zasedáních ročně. Ostatní členové KV v diskusi s tímto návrhem také souhlasili.

#### Usnesení č. 30/5/2019

Kontrolní výbor *schvaluje* Plán práce KV ZO Dětmárovic pro rok 2020 dle původního návrhu se 4 zasedáními ročně.

HLASOVÁNÍ: ANO: 8 NE: 0 ZDRŽEL SE: 0

#### 8. Různé

Předseda výboru stanovil po konzultaci s přítomnými členy datum následujícího kontrolního výboru, a to ve středu **12. února 2020 v 16:30**.

## 9. Závěr zasedání

Ověřovatelem zápisu byl předsedou výboru určen Ing. Martin Krůl. Na závěr předseda výboru poděkoval za účast a ukončil zasedání v 18:00.

Datum vyhotovení zápisu dne 02.12.2019.

Bc. Michael Branny v.r.  
předseda kontrolního výboru

Mgr. Anna Kiková v.r.  
zapisovatelka kontrolního výboru

Ing. Martin Krůl v.r.  
ověřovatel zápisu

## Zápis

### o kontrole stavu výstavby kanalizace v obci Dětmarovice, která byla provedena členy Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dětmarovice dne 27. listopadu 2019.

Na základě § 119, odst. 3, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a na základě Plánu práce KV ZO Dětmarovice pro rok 2019 schváleného usnesením č.2/1/2019 KV provedli dne 27. listopadu 2019 členové kontrolního výboru Ing. Ivo Bednár, Ph.D., Bc. Michael Branny, Jana Formandlová, Mgr. Michaela Kaděrová, Petr Kopel, Ing. Martin Krůl, Jiří Sznapka, Rostislav Vašut kontrolu stavu výstavby kanalizace v obci Dětmarovice.

#### Bylo kontrolováno:

Kontrola stavu výstavby kanalizace v obci Dětmarovice. K dispozici byly předloženy dokumenty: výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, seznam oslovených kandidátů, předložené nabídky, vyhodnocení výběrového řízení (přehled pro otevírání obálek), smlouva o dílo, stavební deník, projekt stavby a další relevantní materiály, včetně přehledu stavu současné výstavby vyhotovené referentem OÚ.

#### Při kontrole bylo zjištěno:

V obci byla dokončena akce „Odkanalizování lokality Šlog a ZŠ v Dětmarovicích“ (obě etapy), probíhá zkušební provoz, čeká se na kolaudaci a připojení všech objektů. Další akce „Decentralizované odkanalizování obce Dětmarovice – I. etapa Koukolná“ je ve stavu dokončování projektové dokumentace přípojek pro územní souhlas, bude se žádat o zkušební provoz. V letošním roce započala stavba „Kanalizace na Olmovci“, do konce roku budou položen hlavní řad.

#### Zjištěné nedostatky:

Nebyly nalezeny žádné nedostatky.

#### Návrh dalšího postupu řešení:

Bez návrhu.

#### Další návrhy:

Podpisy členů kontrolního výboru, kteří kontrolu provedli:



V Dětmarovicích dne 27. listopadu 2019

Podpis zaměstnance obecního úřadu, jehož činnosti se kontrola týkala:

Václav Kyjonka

Pavel Pluhař



## Zápis

### o kontrole usnesení Zastupitelstva obce a Rady obce Dětmarovice, která byla prováděna členy Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dětmarovice.

Na základě § 119, odst. 3, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, na základě Plánu práce KV ZO Dětmarovice pro rok 2019 schváleného usnesením č. 2/1/2019 KV a na základě usnesení č. 4/1/2019 prováděli celoročně členové kontrolního výboru Ing. Ivo Bednár, Ph.D., Bc. Michael Branny, Ing. Martin Krůl, Jiří Sznepka kontrolu usnesení ZO a RO Dětmarovice.

#### Bylo kontrolováno:

Usnesení ZO a RO Dětmarovice, zejména ukládací usnesení a jejich plnění.

#### Při kontrole bylo zjištěno:

##### Usnesení RO:

- 2031/59 – splněno
- 2064/60 – splněno
- 31/1 – splněno
- 58/2 – splněno
- 263/7 – splněno
- 266/7 – splněno
- 271/7 – *trvá*
- 281/7 – splněno
- 326/8 – splněno
- 355/10 – splněno

- 403/12 – splněno
- 424/12 – splněno
- 428/12 – splněno
- 431/12 – splněno
- 474/13 – splněno
- 479/13 – *trvá*
- 518/14 – splněno
- 543/14 – splněno
- 549/15 – splněno
- 601/16 – splněno

##### Usnesení ZO:

- 448/24 – splněno
- 488/25 – splněno
- 489/25 – splněno
- 490/25 – splněno
- 491/25 – splněno
- 80/5 – splněno
- 91/5 – splněno
- 102/6 – *trvá*

#### Zjištěné nedostatky:

Nebyly zjištěny nedostatky.


#### Návrh dalšího postupu řešení:

Bez návrhu.

#### Další návrhy:

Bez návrhu.

#### Podpisy členů kontrolního výboru, kteří kontrolu provedli:



V Dětmarovicích dne 27. listopadu 2019

#### Podpis zaměstnance obecního úřadu, jehož činnosti se kontrola týkala:

Bc. Šárka Kepenysová



# PRESENČNÍ LISTINA

ze zasedání Kontrolního výboru ZO Dětmarovice, konaného dne 27. listopadu 2019

**Jméno a příjmení**

**Podpis**

**Bc. Michael Branny - předseda**

  
.....  
.....

Ing. Ivo Bednár, Ph.D. - člen

  
.....

Ing. Milan Čempel - člen

  
.....

Jana Formandlová - člen

  
.....


Mgr. Michaela Kaděrová - člen

  
.....

Petr Kopel - člen

  
.....

Ing. Martin Krůl - člen

  
.....

Jiří Sznepka - člen

  
.....



Rostislav Vašut - člen

  
.....

Zapisovatelka: Mgr. Anna Kiková

  
.....

Další přítomni:

PLUHAR   
.....  
KAPANYASOVA   
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....